



Република
Србија

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
PIU Research and Development Ltd Belgrade



КОМЕСАРИЈАТ ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Regional
Housing
Programme

РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ (РСР) У СРБИЈИ

ВОДЕЋА ИНСТИТУЦИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (КИРС)
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ Д.О.О. БЕОГРАД



РСР У БРОЈКАМА

јун 2016.

Број одобрених пројеката

5

Број стамбених јединица у оквиру пројеката

4.725

Укупан износ одобрених бесповратних средстава

77,5 милиона евра

Укупан износ исплаћених бесповратних средстава

26,3 милиона евра

Укупно национално учешће

16,8 милиона евра*

ОПШТИ ПОДАЦИ

Република Србија је током 1996. године примила око 540.000 избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске. Локална интеграција, повратак и активности усмерене ка поновном насељавању које су заједнички спроводили локална власти и међународни чиниоци, знатно су утицали да се тај број смањи; у мају 2011. године, у Србији је још увек било 74.486 лица са статусом избеглица. У међувремену, готово 200.000 избеглица изабрало је локалну интеграцију као решење кроз стицање држављанства Републике Србије, док је 37.000 лица добило помоћ кроз стамбена решења.


Активности које се финансирају у оквиру Регионалног стамбеног програма (РСР) развијене су у складу са постојећим потребама избегличког становништва у Србији. Штавише, регионални приступ остварен кроз РСР омогућава избеглим лицима која се још увек налазе у Србији да изаберу најпогодније решење за своју ситуацију, било у виду интеграције у Србији или повратка својим домовима.

ЦИЉЕВИ РСР У СРБИЈИ

Већина избеглих лица која се још увек налазе у Србији сматра локалну интеграцију најпогоднијим и најприступачнијим трајним решењем. РСР у Србији требало би да обезбеди трајна стамбена решења за 16.780 угрожених избегличких домаћинстава или 45.000 лица. За потребе заједничког Програма употребљавају се критеријуми угрожености које у земљама региона примењује Високи комесаријат УН за избеглице

КАТЕГОРИЈА I укључује сва лица избегла у периоду између 1991-1995. године, без обзира на њихов статус, која станују у колективним центрима или другим облицима колективног смештаја, било формалног или неформалног.

2%



98%

КАТЕГОРИЈА II укључује сва угрожена лица избегла у периоду између 1991-1995. године која се налазе у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у држави порекла или држави пријема.

Укупан број таргетираних корисничких породица: 16.780

НАЈНОВИЈИ ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Србија тренутно обавља последње припреме пред почетак изградње 235 станова у насељу Овча које се налази на територији Града Београда. Ово је највећи грађевински пројекат који РСР тренутно спроводи. Током протеклих месеци, Србија је учинила значајан напредак у погледу доделе пакета грађевинског материјала и изградње монтажних кућа. Завршено је више од 30 монтажних кућа. Додела грађевинског материјала је такође у току и до сада је испоручено 129 пакета одабраним избегличким породицама у Србији. Уградња додељеног материјала је у највећој мери завршена. Почетак куповине већег броја сеоских кућа широм Србије заказан је за лето 2016. године.

„Када би се све у региону радило на начин на који смо се ми организовали у оквиру РСР, до конфликта уопште не би ни дошло, или би био превазиђен у много ранијој фази. Регионална сарадња је аспект РСР-а на који сам веома поносан.“

Владимир Цуцић

Комесар за избеглице и миграције
Републике Србије



* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта.



ФИНАНСИЈСКИ СТАТУС ПРОЈЕКТА

јун 2016.

СРБ1	СРБ2	СРБ3	СРБ4	СРБ5
Додела 129 пакета грађевинског материјала и изградња 66 монтажних кућа у корист 195 домаћинстава	Помоћ за 870 избегличких домаћинстава кроз различита стамбена решења	Помоћ за 715 избегличких домаћинстава кроз четири различита стамбена решења	Помоћ за 1.233 избегличких домаћинстава кроз четири различита стамбена решења	Помоћ за 1.712 избегличких домаћинстава кроз три различита стамбена решења
Датум одобрења 08.04.2013.	Датум одобрења 11.10.2013.	Датум одобрења 06.12.2013.	Датум одобрења/продужетак 23.06.2014. - 14.04.2016.**	Датум одобрења 20.11.2014.
Процењени укупни трошкови 2.212.500 евра	Процењени укупни трошкови 13.062.936 евра	Процењени укупни трошкови 13.642.918 евра	Процењени укупни трошкови 18.681.414 евра	Процењени укупни трошкови 46.773.758 евра
Износ бесповратних средстава 1.993.000 евра	Износ бесповратних средстава 1.560.936 евра	Износ бесповратних средстава 10.963.918 евра	Износ бесповратних средстава 16.659.554 евра	Износ бесповратних средстава 36.348.906 евра
Национално учешће 219.500 евра *	Национално учешће 1.502.000 евра *	Национално учешће 2.679.000 евра *	Национално учешће 2.021.860 евра *	Национално учешће 10.424.852 евра *
Исплаћена средства до сада 1.595.144 евра	Исплаћена средства до сада 5.489.900 евра	Исплаћена средства до сада 3.885.820 евра	Исплаћена средства до сада 3.835.100 евра	Исплаћена средства до сада 11.459.636 евра

Процењени укупни трошкови	Укупан износ средстава финансираних из РСП фонда	Укупно национално учешће	Укупан износ исплаћених бесповратних средстава
94.373.526 евра	77.526.314 евра	16.847.212 евра *	26.265.600 евра



Додела пакета грађевинског материјала



Монтажне куће

	ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ	Бр. стамбених јединица
СРБ1	● К1 Монтажне куће	66
	● К2 Грађевински материјал	129
СРБ2	● К1 Изградња станова	200
	● К2 Монтажне куће	120
	● К3 Грађевински материјал	300
	● К4 Сеоске куће	250
СРБ3	● К1 Изградња станова	235
	● К2 Монтажне куће	80
	● К3 Грађевински материјал	350
	● К4 Сеоске куће	50
СРБ4 (након продужетка)	● К1 Изградња станова	261
	● К2 Монтажне куће	81
	● К3 Грађевински материјал	562
	● К4 Сеоске куће	329
СРБ5	● К1 Изградња станова	1.262
	● К2 Грађевински материјал	250
	● К3 Сеоске куће	200
Укупно		4.725

* Званични податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта

** Продужетак пројекта СРБ4 ступиће на снагу након потписивања анекса уговора о додели грантова.



СТАТУС СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА

јун 2016.

СРБ1	СРБ1.К1	СРБ1.К2		
Уговор о гранту потписан 14. марта 2014.	Додела 66 монтажних кућа	Испорука 129 пакета грађевинског материјала		
Одабир корисника	завршен	завршен		
Почетак грађевинских радова	новембар 2015.	-		
Почетак испоруке грађевинског материјала	-	септембар 2014.		
Очекивани завршетак	септембар 2016.	лето 2016.		
СРБ2	СРБ2.К1	СРБ2.К2	СРБ2.К3	СРБ2.К4
Уговор о гранту потписан 9. септембра 2014.	Изградња 200 станава у 9 општина	Додела 120 монтажних кућа у 36 општина	Испорука 300 пакета грађевинског материјала у 20 општина	Додела 250 сеоских кућа (СК) у 20 општина
Одабир корисника	завршен	завршен	у току	у току
Предвиђени почетак грађевинских радова	септембар 2016.	јул 2016.	-	-
Предвиђени почетак испоруке/куповине СК	-	-	октобар 2016.	август 2016.*
Очекивани завршетак	септембар 2017.	јул 2017.	јун 2017.	јануар 2017.
СРБ3	СРБ3.К1	СРБ3.К2	СРБ3.К3	СРБ3.К4
Уговор о гранту потписан 9. септембра 2014.	Изградња 235 станава	Додела 80 монтажних кућа	Испорука 350 пакета грађевинског материјала	Додела 50 сеоских кућа (СК)
Одабир корисника	у току	у току	у току	у току
Предвиђени почетак грађевинских радова	јул 2016.	октобар 2016.	-	-
Предвиђени почетак испоруке/куповине СК	-	-	децембар 2016.	август 2016.*
Очекивани завршетак	септембар 2017.	август 2017.	октобар 2017.	април 2017.
СРБ4	СРБ4.К1	СРБ4.К2	СРБ4.К3	СРБ4.К4
Уговор о гранту потписан 6. новембра 2014.	Изградња 261 стана у 13 општина	Изградња 81 монтажних кућа у 29 општина	Испорука 562 пакета грађевинског материјала	Додела 329 сеоских кућа (СК)
Одабир корисника	завршен	завршен	у току	у току
Предвиђени почетак грађевинских радова	новембар 2016.	мај 2016.	-	-
Предвиђени почетак испоруке/куповине СК	-	-	јул 2016.	јул 2016.*
Очекивани завршетак	октобар 2017.	октобар 2017.	октобар 2017.	фебруар 2017.
СРБ5	СРБ5.К1	СРБ5.К1.1	СРБ5.К2	СРБ5.К3
Уговор о гранту потписан 14. августа 2015.	Изградња 1.262 станова	Изградња 270 станава у Београду	Додела 250 пакета грађевинског материјала	Додела 200 сеоских кућа (СК)
Одабир корисника	у току	у току	још увек није започет	још увек није започет
Предвиђени почетак грађевинских радова	мај 2017.	децембар 2016.	-	-
Предвиђени почетак испоруке/куповине СК	-	-	мај 2017.	јануар 2017.*
Очекивани завршетак	фебруар 2018.	септембар 2017.	август 2017.	август 2017.

* Потписивање уговора и трансакција некретнина



Република
Србија

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
PIU Research and Development Ltd Belgrade



КОМЕСАРИЈАТ ЗА
ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Regional
Housing
Programme

КОНТАКТ ПОДАЦИ

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Народних хероја 4, Нови Београд
Телефон: +381 11 311 72 72

kirs@kirs.gov.rs
www.kirs.gov.rs

Владимир Цуцић, комесар

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ Д.О.О. Београд

Вељка Дугошевића 54, Београд
Телефон: +381 11 308 87 95

office@piu.rs
www.piu.rs

Горан Квргић, директор

Регионални стамбени програм финансира и подржава међународна заједница



Регионални стамбени програм (РСП) основан је у циљу обезбеђивања трајног смештаја угроженим лицима која су након сукоба на територији бивше Југославије у периоду од 1991-1995 добила статус избеглих или расељених лица. РСП спроводе Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, а првенствено га финансира међународна донаторска заједница. Главни донатор је Европска унија. Преостали донатори су САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска, Луксембург, Кипар, Румунија, Чешка Република, Словачка Република и Мађарска

www.regionalhousingprogramme.org