



REGIONALNI STAMBENI PROGRAM (RSP) U CRNOJ GORI

VOĐEĆA INSTITUCIJA
MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG
STARANJA

JEDINICA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA



RSP U BROJKAMA
Februar 2017.

Broj odobrenih projekata

6

Broj planiranih stambenih jedinica

481

Ukupan iznos odobrenih grantova

16 miliona €

Ukupan iznos isplaćenih grantova

9.4 miliona €

Ukupan nacionalni doprinos

2.3 miliona €

POLAZNE OSNOVE

Tokom proteklih 20 godina, Crna Gora je pružila utočište raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i interno raseljenim licima (IRL) sa Kosova. Dok je za neka od raseljenih lica integracija na lokalnom nivou počela, većini pripadnika ove populacije, usljed izuzetne društveno-ekonomske ugroženosti, je tek potrebno obezbijediti trajna stambena rješenja.

Vlada Crne Gore je, uz podršku međunarodnih donatora, prethodnih godina izgradila oko 1.300 stambenih jedinica; međutim, to nije bilo dovoljno da se pokriju sve potrebe. U 2011. godini, Vlada Crne Gore je usvojila Nacionalnu strategiju za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na kamp Konik. Strategijom je stvoren okvir za trajno i održivo rješenje problema raseljavanja u Crnoj Gori.

CILJEVI RSP U CRNOJ GORI

U Crnoj Gori, od Regionalnog stambenog programa (RSP) se očekuje da obezbijedi trajna stambena rješenja za najugroženija raseljena i interno raseljena lica kroz lokalnu integraciju (5.973 porodica) ili u okviru sistema socijalne zaštite (90 porodica). Ukupno, 1.177 domaćinstava (ili 6.063 lica) će imati korist od RSP-a.

NAJNOVIJI OSTVARENI REZULTATI

Građevinski radovi na izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima i izgradnji 120 stambenih jedinica u oblasti Konik dobro napreduju, a njihov završetak očekuje se na jesen 2017. godine. Pored toga, zahvaljujući budžetskim uštedama biće izgrađena još 51 stambena jedinica na lokaciji kamp Konik. Očekuje se da radovi na izgradnji ovih dodatnih stambenih jedinica budu započeti u aprilu 2017. godine.

Ugovor za izgradnju 94 stana u Beranama je potpisan u decembru 2016. godine, a radovi su započeti u februaru 2017. Dva nova podprojekta su odobrena od strane Skupštine donatora Fonda RSP-a u decembru 2016. godine: izgradnja 50 individualnih kuća u deset opština širom Crne Gore, kao i kupovina 36 stanova u Herceg Novom. Blizu 200 porodica će dobiti nove stanove u 2017. godini.

“Posebnu zahvalnost za uspješnu realizaciju RSP-a dugujemo Donatorima, kao i Banci za razvoj Savjeta Evrope, UNHCR-u i OEBS-u. Predstavlja nam veliko zadovoljstvo da istaknemo uspješnu i sveobuhvatnu saradnju sa drugim partnerskim zemljama, koje su uložile zajedničke napore i posvetile se poboljšanju uslova života najugroženijih korisnika u regionu.”

Budimirka Đukanović, RSP koordinatorka za Crnu Goru, Ministarstvo rada i socijalnog staranja






FINANSIJSKI STATUS PROJEKATA

Februar 2017.

MNE1	MNE2	MNE3	MNE4	MNE7	MNE8
Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/ interno raseljene porodice u Nikšiću	Obezbeđenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada u Podgorici	Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima	Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane	Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi	Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore
Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 08.04.2013. - 06.03.2014.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 11.10.2013. - 07.10.2014. dodatak 07.09.2016.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 11.10.2013. - 07.10.2014.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 20.11.2014. - 28.10.2015.	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 01.12.2016. -	Datum odobrenja granta i datum potpisivanja ugovora o grantu 01.12.2016. -
Ukupno procijenjeni troškovi 2.580.000 €	Ukupno procijenjeni troškovi 6.906.750 €	Ukupno procijenjeni troškovi 2.231.716 €	Ukupno procijenjeni troškovi 3.990.647 €	Ukupno procijenjeni troškovi 1.065.305 €	Ukupno procijenjeni troškovi 1.544.694 €
Iznos odobrenog granta 1.980.000 €	Iznos odobrenog granta 6.226.622 €	Iznos odobrenog granta 1.918.572 €	Iznos odobrenog granta 3.575.780 €	Iznos odobrenog granta 918.007 €	Iznos odobrenog granta 1.394.694 €
Nacionalni doprinos * 600.000 €	Nacionalni doprinos * 680.128 €	Nacionalni doprinos * 313.144 €	Nacionalni doprinos * 414.867 €	Nacionalni doprinos * 147.298 €	Nacionalni doprinos * 150.000 €
Iznos isplaćenog granta 1.600.000 €	Iznos isplaćenog granta 5.287.076 €	Iznos isplaćenog granta 1.709.446 €	Iznos isplaćenog granta 834.753 €	Iznos isplaćenog granta -	Iznos isplaćenog granta -



Ukupno procijenjeni troškovi

18.3 miliona €

Ukupan iznos granta iz RSP fonda

16.0 miliona €

Ukupno nacionalni doprinos *

2.3 miliona €

Ukupan iznos isplaćenog granta

9.4 miliona €

MNE1

Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/ interno raseljene porodice u Nikšiću

MNE2

Obezbeđenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada

MNE3

Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima

MNE4

Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane

MNE7

Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi

MNE8

Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore

* Zvanične cifre prema potpisanom Ugovoru o grantu. Konačan iznos će biti utvrđen nakon završetka sprovođenja projekata.



STATUS IMPLEMENTACIJE PROJEKATA

Februar 2017.

MNE1 Izgradnja dvije zgrade za smještaj 62 raseljene/ interno raseljene porodice u Nikšiću

Odabir korisnika	Završeno
Početak građevinskih radova	maj 2015. godine
Završetak radova	maj 2016. godine

MNE2 Obezbeđenje smještaja za 171 ugroženu porodicu iz kampa Konik 1 i okruženja, kroz izgradnju 17 zgrada u Podgorici

Odabir korisnika	Predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	mart 2016. godine
Očekivani završetak radova	druga polovina 2017. godine za 120 stambenih jedinica

Dodatna 51 stambena jedinica:

Početak građevinskih radova	april 2017. godine
Očekivani završetak radova	maj 2018. godine

MNE3 Izgradnja doma za 68 starih/hendikepiranih lica u Pljevljima

Odabir korisnika	Predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	maj 2016. godine
Očekivani završetak radova	druga polovina 2017. godine

MNE4 Izgradnja 94 stana za 271 lice u opštini Berane

Odabir korisnika	Predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	februar 2017. godine
Očekivani završetak radova	prva polovina 2018. godine

MNE7 Kupovina 36 stanova u opštini Herceg Novi

Odabir korisnika	Predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	Očekuje se potpisivanje ugovora o grantu
Očekivani završetak radova	prva polovina 2018. godine

MNE8 Izgradnja 50 individualnih kuća širom teritorije Crne Gore

Odabir korisnika	Predselekcija korisnika
Početak građevinskih radova	Očekuje se potpisivanje ugovora o grantu
Očekivani završetak radova	prva polovina 2018. godine



Pogledajte kratke filmove o korisnicima na RHP YouTube kanalu



KONTAKT INFORMACIJE

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 482 148
www.mrs.gov.me/ministarstvo

Direkcija javnih radova
18 Novaka Miloševa, 81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 230 227
djr@djr.gov.me
www.djr.gov.me

Regionalni stambeni program finansira i podržava međunarodna zajednica



Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da obezbijedi trajna rješenja za stambeno zbrinjavanje raseljenih lica nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine. RSP sprovode Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a finansira najvećim dijelom međunarodna donatorska zajednica. Glavni donator je Evropska Unija. Ostali donatori su SAD, Njemačka, Italija, Norveška, Švajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Kipar, Rumunija, Republika Češka, Republika Slovačka i Mađarska.