



РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ (РСР) У СРБИЈИ

ВОДЕЋА ИНСТИТУЦИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ (КИРС)

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ДОО БЕОГРАД

РСР У БРОЈКАМА фебруар 2017.

Број одобрених пројеката

6

Број стамбених јединица у оквиру
одобрених пројеката*

5.215

Укупан износ одобрених
бесповратних средстава

86,7 милиона евра

Укупан износ исплаћених
бесповратних средстава

26,3 милиона евра

Укупно национално учешће

16,8 милиона евра*

ОПШТИ ПОДАЦИ

Република Србија је током 1996. године примила око 540.000 избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске. Повратак, локална интеграција и активности усмерене ка поновном насељавању које су заједнички спроводиле локалне власти и међународни чиниоци, знатно су утицали да се тај број смањи; у мају 2011. године, у Србији је још увек било 74.486 лица са статусом избеглица. У међувремену, готово 200.000 избеглица изабрало је локалну интеграцију као решење кроз стицање држављанства Републике Србије, док је 37.000 лица добило помоћ кроз стамбена решења. Упркос томе, потребе избегличког становништва за трајним стамбеним решењима још увек су изражене и Србија их решава кроз Регионални стамбени програм (РСР).

ЦИЉЕВИ РСР У СРБИЈИ

Већина избеглих лица која се још увек налазе у Србији сматра локалну интеграцију најпогоднијим и најприступачнијим трајним решењем. У складу с дефинисаним активностима, РСР у Србији треба да обезбеди трајна стамбена решења за 16.780 угрожених избегличких домаћинстава или 45.000 лица која припадају некој од наредне две категорије:

КАТЕГОРИЈА I (2%) укључује сва лица избегла у периоду између 1991-1995. године, без обзира на њихов статус, која станују у колективним центрима или другим облицима колективног смештаја, било формалног или неформалног.

КАТЕГОРИЈА II (98%) укључује сва угрожена лица избегла у периоду између 1991-1995. године која се налазе у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у држави порекла или држави пријема.

НАЈНОВИЈИ ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Србија је остварила значајан напредак током спровођења РСР-а у 2016. години, чинећи тако РСР градилиште највећим у земљи. У току је спровођење пет пројеката у оквиру РСР-а који се реализују у чак 117 општина и градова, с преко 200 комисија ангажованих на одабиру корисника. Планирана је изградња станова на територији 49 локалних самоуправа које су уједно обезбиде земљиште и инфраструктуру. У наредне две године требало би да буде изграђено 696 станова и додељено преко 1.000 пакета грађевинског материјала у оквиру потпројеката СРБ2, СРБ3 и СРБ4. Такође, започео је изградња 1.262 станова у оквиру потпројекта СРБ5.

Истовремено с поменутих пројектима, Републици Србији је одобрен продужетак четвртог пројекта који укључује одабране кориснике који још увек нису стамбено збринуте услед ограниченог броја стамбених решења. Поред тога, Скупштина донатора одржана у децембру 2016. године, одобрила је Србији још један пројекат вредан 9,2 милиона евра намењених обезбеђивање додатних 490 стамбених решења.

„РСР представља светао пример поновног успостављања поверења у региону и изградње регионалних партнерских односа у циљу налажења решења за постојеће проблеме у све четири партнерске земље. Велики је задатак пред свим РСР партнерским земљама – проналажење решења за проблеме с којима се избеглице суочавају након 25 година живота на маргинама друштва“.

Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије



* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта.

ФИНАНСИЈСКИ СТАТУС ПРОЈЕКТА

фебруар 2017.

СРБ 1

Додела 64 монтажне куће и 129 пакета грађевинског материјала за 195 домаћинстава

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
08/04/2013 - 14/03/2014.

Процењени укупни трошкови
2.212.500 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
1.993.000 евра

Национално учешће
219.500 * евра

Исплаћена бесповратна средства
1.595.144 евра

СРБ 2

Помоћ за 870 избегличких породица кроз четири различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
11/10/2013 - 09/09/2014.

Процењени укупни трошкови
13.062.936 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
11.560.936 евра

Национално учешће
1.502.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства
5.489.900 евра

СРБ 3

Помоћ за 715 избегличких породица кроз различите стамбене моделе

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
06/12/2013 - 09/09/2014.

Процењени укупни трошкови
13.642.918 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
10.963.918 евра

Национално учешће
2.679.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства
3.885.820 евра

СРБ 4

Помоћ за 1.233 избегличких породица кроз четири различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
23/06/2014 - 06/11/2014;
продужење 14/04/2016 - 12/10/2016.

Процењени укупни трошкови
18.666.664 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
16.659.554 евра

Национално учешће
2.007.110 * евра

Исплаћена бесповратна средства
3.835.100 евра

СРБ 5

Помоћ за 1.712 избегличких породица кроз три различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
20/11/2014 - 14/08/2015.

Процењени укупни трошкови
46.773.758 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
36.348.906 евра

Национално учешће
10.424.852 * евра

Исплаћена бесповратна средства
11.459.636 евра

СРБ 7

Додела најмање 490 стамбених решења за кориснике одабране у оквиру пројекта СРБ2, СРБ4, СРБ5

Одобрење бесповратних средстава и потписивање уговора о додели гранта
01/12/2016 - очекује се потписивање

Процењени укупни трошкови
9.166.861 евра

Одобрен износ бесповратних средстава
9.166.861 евра

Национално учешће
-

Исплаћена бесповратна средства
-

Процењени укупни трошкови

103,5 милиона евра

Укупан износ бесповратних средстава финансираних из РСП фонда

87 милиона евра

Укупно национално учешће

16,8 милиона евра *

Укупан износ исплаћених бесповратних средстава

26,3 милиона евра



Погледајте кратке филмове о корисницима на RHP YouTube каналу

СТАТУС СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА фебруар 2017.

СРБ1	СРБ1.К1	СРБ1.К2		
Додела 64 монтажне куће и 129 пакета грађевинског материјала за 195 домаћинстава	Додела 64 монтажне куће	Додела 129 пакета грађевинског материјала		
Одабир корисника	завршен	завршен		
Почетак пројекта	октобар 2015.	јун 2015.		
Завршетак	прва половина 2017.	прва половина 2017.		
СРБ2	СРБ2.К1	СРБ2.К2	СРБ2.К3	СРБ2.К4
Помоћ за 870 избегличких породица кроз четири различита стамбена модела	Изградња 200 станова у 9 општина	Додела 120 монтажних кућа у 36 општина	Додела 300 пакета грађевинског материјала (нова процена: 338)	Куповина 250 сеоских кућа у 20 општина
Одабир корисника	завршен	завршен	завршен	завршен
Почетак пројекта	фебруар 2017.	јул 2016.	децембар 2016.	септембар 2016.
Очекивани завршетак	прва половина 2018.	друга половина 2017.	друга половина 2017.	прва половина 2017. *
СРБ3	СРБ3.К1	СРБ3.К2	СРБ3.К3	СРБ3.К4
Помоћ за 715 избегличких породица кроз различите стамбене моделе	Изградња 235 станова	Изградња 80 монтажних кућа (нова процена: 49)	Додела 350 пакета грађевинског материјала	Куповина 50 сеоских кућа (нова процена: 69)
Одабир корисника	завршен	завршен	у току	завршен
Почетак пројекта	август 2016.	март 2017.	јул 2017.	јун 2016.
Очекивани завршетак	друга половина 2017.	друга половина 2017.	прва половина 2018.	друга половина 2016. *
СРБ4 **	СРБ4.К1	СРБ4.К2	СРБ4.К3	СРБ4.К4
Помоћ за 1.233 избегличке породице кроз четири различита стамбена модела	Изградња 261 стана у 13 општина	Изградња 81 монтажне куће	Додела 562 пакета грађевинског материјала	Куповина 329 сеоских кућа
Одабир корисника	завршен	завршен	завршен	завршен
Почетак пројекта	април 2017.	мај 2016.	јун 2016.	септембар 2016.
Очекивани завршетак	прва половина 2018.	прва половина 2018.	прва половина 2018.	друга половина 2017. *
СРБ5	СРБ5.К1	СРБ5.К1.1	СРБ5.К2	СРБ5.К3
Помоћ за 1.712 избегличких породица кроз три различита стамбена модела	Изградња 1.262 стана	Изградња 270 станова у Београду	Додела 250 пакета грађевинског материјала (након ревизије: 200)	Куповина 200 сеоских кућа (након ревизије: 241)
Одабир корисника	у току	у току	започет	започет
Почетак пројекта	прва половина 2017.	јул 2017.	септембар 2017.	мај 2017.
Очекивани завршетак	прва половина 2019.	друга половина 2018.	прва половина 2018.	друга половина 2017. *
СРБ7	СРБ7.К1	СРБ7.К2	СРБ7.К3	СРБ7.К4
Додела најмање 490 стамбених решења за кориснике одабране у оквиру пројекта СРБ2, СРБ4, СРБ5	Куповина 130 станова	Куповина 180 сеоских кућа	Додела 180 пакета грађевинског материјала	Обезбеђивање пројектантских услуга за изградњу 358 станова
Одабир корисника	завршен	завршен	завршен	Идентификован довољан број корисника
Почетак пројекта	мај 2017.	мај 2017.	мај 2017.	мај 2017.
Очекивани завршетак	прва половина 2018.	друга половина 2017.	друга половина 2018.	друга половина 2017.

* не укључује мале неновчане грантове за кориснике

** ажурирано након продужења компонента К2, К3 и К4

КОНТАКТ ПОДАЦИ

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Народних хероја 4, Нови Београд
телефон: +381 11 311 72 72
kirs@kirs.gov.rs
www.kirs.gov.rs

ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ д.о.о. Београд

Вељка Дугошевића 54, Београд
телефон: +381 11 308 87 95
office@piu.rs
www.piu.rs

Регионални стамбени програм финансира и подржава међународна заједница



Регионални стамбени програм (РСП) основан је у циљу обезбеђивања трајних стамбених решења угроженим избеглицима и расељеним лицима након сукоба на територији бивше Југославије у периоду од 1991-1995. РСП спроводе Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, а првенствено га финансира међународна донаторска заједница. Главни донатор је Европска унија. Преостали донатори су САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска, Луксембург, Кипар, Румунија, Чешка Република, Словачка Република и Мађарска